

Voortgangsrapportage Jaarplan Gebied West 2014

Stand van zaken 25 september 2014

Wonen, werken en recreëren

Project/Onderwerp	Inhoud project	Actie 2014	Stand van zaken
Nieuwe Passeerdersgracht 2	Nieuwbouw woonzorgcentrum	Uitvoering in 2014, oplevering eind 2015	Loopt
Groenmarkt	Nieuwbouw met bedrijfsruimten en wonen (bij voorkeur sociale sector en levensloopbestendig). In voorbereiding in 2014	Selecteren ontwikkelaar	Vertraging door tijdelijke huisvesting bewoners Groenhof. Voorselectie ontwikkelaars is gaande (criterium opgenomen: visie op zorg). Medio juni komen inzendingen binnen.
Veilig wonen in begane grond woningen	Project Taskforce wonen	Uitvoeringsplan opstellen en uitvoeren	Enquête geweest onder ouder bewoners. BOJ ziet op basis van uitkomsten enquête geen rol meer voor zichzelf. Voor gebied West komt dit project te vervallen, maar in gebied 1011 wordt dit initiatief overgenomen door de Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt in samenwerking met stadsdorp Nieuwmarkt.
Marnixstraat 2	Onderzoeken mogelijkheden om het pand te reserveren voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap tbv de realisatie van ouderenhuisvesting.	Onderzoek afronden zodat pand in erfpacht kan worden uitgegeven aan een CPO.	Op zoek naar CPO. Pand zal ook worden aangeboden in oktober op de zelfbouwmarkt van de gemeente.
Winkelstraten	Overleg winkelstraatmanagers	1 à 2 keer overleg plannen	Overleg geweest in april
Herinrichting markt Westerstraat	Herinrichting tbv veilige verkeersdoorstroom.	Uitvoering in 2014 gereed.	In overleg met politie is uiteindelijk niet gekozen voor een herinrichting, maar is door afspraken met HOR en een kleine ingreep in de openbare ruimte de veiligheid beter gewaarborgd.
Singel 158/Bergstraat 1-3	Herontwikkeling met duurzame kleinschalige bedrijfsruimtes voor creatieve ondernemers, ateliers en woningen.	Uitvoering in 2014 gereed.	Bouwwerkzaamheden zijn stil gelegd als gevolg van financiële tegenvallers. Stadsdeel beraadt zich momenteel op vervolg.
Anjelijsstraat 470	Verbouwing/modernisering bedrijfsruimtes.	Uitvoering in 2014 gereed.	Naar verwacht wordt eind 2014 gestart met de bouw.

Voortgangsrapportage Jaarplan Gebied West 2014

Stand van zaken 25 september 2014

Project/Onderwerp	Inhoud project	Actie 2014	Stand van zaken
Handhaving mengformules	Projectmatige aanpak van gebieden waar evidente overtredingen van het mengformulebeleid plaatsvinden.	9-straatjes Haarlemmerstraat/dijk Betrekken bij gebiedsgerichte aanpak	Zie verderop onder aandachtsgebieden Openbare Ruimte
Bestemmingsplan Haarlemmerbuurt/Westelijke Eilanden	Nieuw bestemmingsplan opstellen	Bestuurlijke besluitvorming gereed in 2014	Loopt volgens planning: AB 17-11.
Behoud en herstel programma	Casco-funderingsonderzoeken in combinatie met onderzoek historische interieurs en waar mogelijk in relatie tot walmuurvernieuwing	20 panden onderzoeken wat betreft casco en fundering en in overleg met eigenaar ook interieur (Rapportage Historische Interieurs 2014, beschrijvingen worden toegevoegd aan monumentenbeschrijvingen)	In uitvoering (ruim helft van de panden zijn onderzocht), oplevering eind 2014
UNESCO Werelderfgoed	Duurzaam toerisme: De RCE heeft met Amsterdam een convenant afgesloten over duurzaam toerisme en stelt er financiële middelen voor beschikbaar. UNESCO heeft wereldwijd als speerpunt verduurzaming van toerisme. Hier moet BWE een strategie op ontwikkelen	Stads brede integrale aanpak realiseren. Marketingplan grachtengordel maken.	Startdocument in concept gereed. Vaststelling db en B&W wordt nu voorbereid. Subsidie voor een marketingplan en een kwalitatieve verdiepingsslag voor het drukteonderzoek Binnenstad is door de RCE toegekend.
	Versterken samenwerking tussen werelderfgoed sites Grachtengordel, Beemster en Stelling van Amsterdam.	Het verhaal over de samenhang van de drie werelderfgoed sites voor een breed publiek toegankelijk maken. Opdracht geven voor een gezamenlijke film.	Het wetenschappelijke verhaal is vertaald voor een breder en is samen met een fietsroute in brochurevorm uitgegeven tijdens het Werelderfgoed weekend op 14 juni. Er komen nog vertalingen in het Engels, Duits en Frans. Gepland voor tweede helft 2014
	Werelderfgoed weekend: Jaarlijks weekend om werelderfgoed onder de aandacht te brengen bij een breed publiek	Weekend van 14 en 15 juni. Thema: reizen Doelgroep: jeugd	Gereed
	Tweejaarlijkse monitor	Uitbrengen van een nieuwe monitor terugblikkend op 2012 en 2103. De onderwerpen handhaving en openbare ruimte toevoegen.	Start in juni 2014

Voortgangsrapportage Jaarplan Gebied West 2014

Stand van zaken 25 september 2014

Project/Onderwerp	Inhoud project	Actie 2014	Stand van zaken
Gasfabriek Marnixstraat	Bodemsanering	saneringsplan met verspreidingsrisico en plan van aanpak, medio 2015 gereed	8 ^e monitoringsronde: oktober 2014 Eindrapportage: voorjaar 2015
IJdock	IJdock maakt onderdeel uit van het grootstedelijke project IJ-Oevers. De uitvoering is in 2014 gereed	Realisatie passantenhaven Afsluiten beheerovereenkomst Overdracht openbare ruimte aan SdC	Realisatie passantenhaven: gereed. Beheerovereenkomst: in voorbereiding. Wordt naar verwachting in derde kwartaal 2014 afgesloten. Overdracht openbare ruimte: deels overgedragen.
Herengracht 132	Particulier initiatief: herontwikkeling tot kantoorruimte met wonen.	Uitvoering in 2014	Vergunning in procedure, ligt ter inzage tot 6-8
Keizersgracht 271-287	Particulier initiatief: herontwikkeling tot kantoren en onderwijs.	Uitvoering in 2014	Vergunning is verleend. Supermarkt op hoek Keizersgracht en Wolvenstraat is gereed en open. Even als kantoren/onderwijs in panden aan Keizersgracht.
MVG toilet Westermarkt	Realisatie man-vrouw-gehandicapten toilet.	Uitvoering in 2014 gereed	Vergunning is in procedure. In verband met huidige restauratie Westerkerk wordt na de zomer gestart met de uitvoer van het MVG.
Paardenwei	Tijdelijke nieuwbouw.	In voorbereiding in 2014	Niet langer van toepassing, motie aangenomen om niet te bouwen op deze locatie
Rozenstraat 12	Particulier initiatief: herontwikkeling hotel.	In voorbereiding in 2014	Nog in afwachting aanvraag omgevingsvergunning
Haarlemmerpoort	Particulier initiatief: herontwikkeling tot bedrijfsruimte en woningen	In voorbereiding in 2014	Fase planontwikkeling, nog geen aanvraag omgevingsvergunning
Willemsstraat 2-12	Nieuwbouw	In voorbereiding in 2014	Een rendabele ontwikkeling op de percelen 2-4 en 6-12 op basis van het vastgestelde grondprijnsbeleid is niet mogelijk. Overleg met OGA over een eventuele afwijking van het grondprijnsbeleid loopt.
Haarlemmerplein/ Brandweerkazerne	Particulier initiatief: herontwikkeling tot praktijk met woonruimte	In voorbereiding in 2014	Vergunning is verleend.

Voortgangsrapportage Jaarplan Gebied West 2014

Stand van zaken 25 september 2014

Project/Onderwerp	Inhoud project	Actie 2014	Stand van zaken
Elandsstraat 44	Nieuwbouw/herontwikkeling bedrijfsruimte met wonen	In voorbereiding in 2014	Een rendabele ontwikkeling op basis van het vastgestelde grondprijsbeleid is niet mogelijk. Overleg met OGA over een eventuele afwijking van het grondprijsbeleid loopt
Singelgrachtgarage/bouw	Bouw parkeergarage met 800 parkeerplaatsen.	In voorbereiding in 2014	Evaluatie 1 ^e meting in juni 2014

Projecten Openbare ruimte en groen

Project	Inhoud project	Actie 2014	Stand van zaken
9-straatjes	Aandachtsgebied Burgerparticipatie fietsknippen: zie verderop.	Aanpak mengformules en inrichting openbare ruimte	Integrale actie gereed (mei 2014), vervolgstappen naar individuele ondernemers lopen
		Fietsknippen met burgerparticipatie	Uitvoering gereed (maart 2014)
		Fietsparkeren betrekken bij gepland onderhoud grachten	Gereed: voor 2014 alleen onderhoud aan delen van de Prinsen- en Keizersgracht. In jan. uitgevoerd, gewandeld met bewoners/ondernemers, en waar mogelijk fietsparkeren uitgebreid.
		Communicatie/beïnvloeding parkeergedrag.	Augustus: overleg starten met winkelstraatmanager. Beoordelen draagvlak bij ondernemers (en evt. bewoners) voor "collectieve communicatiecampagne, fietsparkeren op de brug".
Haarlemmerstraat/dijk	Aandachtsgebied: Openbare orde en veiligheid Mengformules/bankjes Verkeer/parkeren Fietsknippen: zie verderop	Participatieproject over inrichting openbare ruimte (gaat oa over verkeer en parkeren, inrichting stoepen).	Pva met uitgangspunten gereed Overleg met stakeholders over pva loopt. Vandaaruit verbreden
		Aanpak mengformules en inrichting openbare ruimte	Actie nog niet ingepland, afhankelijk van uitkomsten
		Fietsknippen met burgerparticipatie	Uitvoering gereed (mei 2014)

Voortgangsrapportage Jaarplan Gebied West 2014

Stand van zaken 25 september 2014

Project	Inhoud project	Actie 2014	Stand van zaken
2 ^e Dwarsstraatjes Jordaan	Aandachtsgebied	Integrale aanpak terrassen, winkeluitstallingen en mengformules	Uitvoer juni 2014 (alleen aanpak inrichting openbare ruimte, aanpak mengformules liep reeds en wordt weer actief opgepakt)
		Afsluitregime/bloembakken	Oppakken na afloop actie openbare ruimte, start na zomer
Elandsgracht	Profielwijziging, in afwachting van referendum zijn in 2013 enkele opschoningsmaatregelen getroffen	In voorbereiding in 2014, start uitvoering afhankelijk van referendum	Uitslag referendum bekend: model 2+. In najaar start overleg met buurt over inrichting JJ-pleintje (zonder trafohuisje).
Egelantiersgracht	Profielwijziging	Start uitvoering eind 2014	loopt
Keizersgracht	Profielwijziging met walmuurvernieuwing even zijde tussen Reestraat en Berenstraat	In voorbereiding in 2014 Start uitvoer medio 2015	
Appeltjesmarkt	herinrichting ten behoeve van een aantrekkelijke publieke ruimte voor middellange termijn. Voor de periode daarna wordt gezocht naar een permanente invulling.	Uitvoering medio 2014	Uitgesteld: uitvoering eind 2014 na Jordaan festival.
Nieuwe Houttuinen	Herinrichting, onderdeel integrale aanpak	Uitvoering tweede helft 2014	Uitgesteld: uitvoering start januari 2015
Willemsstraat	Herinrichting	Uitvoering tweede helft 2014	In uitvoering
Bloemgracht	Herinrichting oneven zijde tussen Lijnbaansgracht en Prinsengracht	Uitvoering tweede helft 2014	In uitvoering
Prinsengracht	Walmuurvernieuwing even zijde tussen Leliestraat en Bloemgracht	Uitvoering eind 2014	In juli 2014 noodmaatregelen getroffen; uitvoering oktober 2014.
Prinsengracht	Walmuurvernieuwing tussen brug 66 en huisnummer 320	Uitvoering eind 2014	Uitvoering 2015

Voortgangsrapportage Jaarplan Gebied West 2014

Stand van zaken 25 september 2014

Project	Inhoud project	Actie 2014	Stand van zaken
Prinseneiland	Zelfbeheerinitiatieven	Januari informatieavond Voorjaar realisatie	Kindermoestuin: overleg buurt is geweest, geen draagvlak voor aanvankelijke locatie. Inmiddels is er een nieuwe locatie, is gereed. Initiatief voor nr. 73/75: in afwachting van actie initiatiefnemer.
Fietsknippen	Burgerparticipatie bij fietsknippen (zie ook aanpak aandachtsgebieden)	9-straatjes in maart Haarlemmerstraat/dijk, afh. project Rozengracht, oktober	Uitgevoerd in maart Uitgevoerd in mei Uitvoering in oktober
Singelgrachtgarage	opheffen 400 parkeerplaatsen	Plan van Aanpak In overleg met bewoners/gebruikers opstellen plan waar de 400 plekken worden opgeheven	In het najaar start overleg met buurt.
Elandsgracht	Referendum herinrichting		Afgerond, uitkomst: plan 2+
Han Lammersbrug			Niet langer van toepassing, de raadscommissie heeft o.b.v. het haalbaarheidsonderzoek besloten geen aanpassingen door te voeren.

Onderhoud wegen en straatmeubilair in 2014

		Planning	Stand van zaken
Passeerdersgracht	Oneven zijde tussen Raamplein en Prinsengracht	Juni	Gereed
Passeerdersgracht	Even zijde tussen 1e Passeerdersdwarsstraat en Lijnbaansgracht	Juni	Gereed
Lijnbaansgracht	Tussen Passeerdersgracht en Passeerdersstraat	Juni	Gereed
Prinsengracht	Even zijde tussen Passeerdersgracht en Leidsegracht	Juni	Gereed
Prinsengracht	Even zijde tussen Bloemgracht en Rozengracht	Maart	Gereed
Prinsengracht	Oneven zijde tussen Leidsegracht en Molenpad	Januari	Gereed
Prinsengracht	Oneven zijde tussen Runstraat en Berenstraat	Januari	Gereed
Prinsengracht	Oneven zijde tussen Berenstraat en Reestraat	Januari	Gereed
Prinsengracht	Oneven zijde tussen Reestraat en Westermarkt	Januari	Gereed
Marnixkade	Tussen Nieuwe Egelantiersstraat en Marnixplein	Augustus	Augustus/september in uitvoering
Marnixkade	Tussen Marnixplein en 1e Marnixplantsoen	Juli	Augustus/september in uitvoering
Madelievenstraat		Augustus	Gereed
Slootstraat		Augustus	Gereed
Egelantiersstraat	Tussen Prinsengracht en 1e Egelantiersdwarsstraat	Augustus	Augustus/september in uitvoering

Voortgangsrapportage Jaarplan Gebied West 2014

Stand van zaken 25 september 2014

		Planning	Stand van zaken
Anjelijsstraat	Tussen 2e Anjelijsstraat en Lijnbaansgracht	Augustus	Gereed
Tuinstraat	Tussen 2e Tuindwarsstraat en 3e Egelantiersdwarsstraat	Juli	Gereed
Tuinstraat	Tussen Madelievenstraat en Lijnbaansgracht	Juli	Gereed
Boomstraat	Tussen 2e Boomdwarsstraat en Noordermarkt	Juli	Augustus/september in uitvoering
Lindenstraat	Tussen 2e Lindendwarsstraat en 1e Lindendwarsstraat	Juli	Augustus/september in uitvoering
Lindengracht	Even zijde en oneven zijde tussen Lijnbaansgracht en Noorderkerkstraat	Juli	In uitvoering
Tussen de Bogen	Tussen nr. 5 en 21	Mei	Gereed
Binnen Dommersstraat		Mei	Gereed
Brouwersgracht	Tussen Binnen Dommersstraat en Nieuwe Wagenstraat	Mei	Gereed
Brouwersgracht	Tussen Binnen Oranjestraat en Binnen Dommersstraat	Mei	Gereed
Brouwersgracht	Tussen Prinsengracht en Binnen Dommersstraat	Mei	Gereed
Brouwersgracht	Oneven zijde tussen Herengracht en Singel	Oktober	In voorbereiding
Prinseneiland	Diverse parkeerhavens en delen voetpad	September	In voorbereiding
Leliegracht	Oneven zijde tussen Keizersgracht en Herengracht	Oktober	In voorbereiding
Keizersgracht	Oneven zijde tussen Herenstraat en Brouwersgracht	Oktober	In voorbereiding
Keizersgracht	Tussen huisnummer 257-239 en 261-271	Januari	Gereed
Herengracht	Oneven zijde tussen Raadhuisstraat en Oude Leliestraat	November	
Drie Koningenstraat	Oneven zijde tussen Raamplein en Prinsengracht		Uitgevoerd in 2013

Extra in onderhoud:

		Planning	Stand van zaken
Keizersgracht	Tussen 328-376	Januari	Gereed
Molenpad		Januari	Gereed
Haarlemmerstraat		April	Gereed
Westerdoksdijk		April	Gereed
Westerkade		Juli	Augustus/september in uitvoering
Prinsengracht	Tussen Prinsenstraat en Brouwersgracht	Oktober	Uitvoering november

Onderhoud bruggen in 2014

		Planning	Stand van zaken
Brug 18	Herengracht/Herenstraat	N.n.b.	
Brug 19	Herengracht/Leliegracht	N.n.b.	
Brug 47	Keizersgracht/Huidenstraat	N.n.b.	
Brug 67	Prinsengracht/Leidsegracht	N.n.b.	
Brug 96	Prinsengracht/Passeerdersgracht	N.n.b.	

Voortgangsrapportage Jaarplan Gebied West 2014

Stand van zaken 25 september 2014

		Planning	Stand van zaken
Brug 124	Prinsengracht/Egelantiersgracht	Augustus	In voorbereiding
Brug 126	Egelantiersgracht/2 ^e Leliedwarsstraat	September	In voorbereiding
Brug 127	Egelantiersgracht/Lijnbaansgracht	September/oktober	In voorbereiding
Brug 142	Lijnbaansgracht/Willemsstraat (gelijk met uitvoer herinrichting Willemsstraat)		Gereed

Onderhoud walmuren in 2014

		Planning	Stand van zaken
Raknr. PEG 02-01	Prinseneiland, tussen Teertuinen 21 en 24	Augustus	In voorbereiding
Raknr. PRG 06-02	Prinsengracht, tussen nummer 455 en 531	Augustus	In voorbereiding
Raknr. SIG 08-03	Singelgracht, tussen Leidskade 49 en 72	Juli	Gereed

Onderhoud groenvoorzieningen in 2014

		Planning	Stand van zaken
Prinseneiland	Verschillende voorzieningen op het Prinseneiland		Deze locaties zijn niet in het reguliere onderhoud in 2014 meegenomen. De locaties zijn besproken dan wel aangepakt in het kader van verschillende zelfbeheer initiatieven (zie hierboven)
Madelievenplein	Madelievenplein	Geen inzet in 2014	Wordt verschoven naar 2015 in aansluiting op verbouwing Anjeliersstraat 470.
Rondom Marnixstraat	1e en 2e Marnixplantsoen en Marnixplein	Geen inzet in 2014	Fout in jaarplan. 2 ^e Marnixplantsoen is opgenomen in programma 2015.

Extra in onderhoud

		Planning	Stand van zaken
Houtmanstraat		In voorbereiding	
Nieuwe Passeerdersgracht		In voorbereiding	
Lindengracht	Onderhoud boomspiegels	In voorbereiding	

Voortgangsrapportage Jaarplan Gebied West 2014

Stand van zaken 25 september 2014

Veilig en sociaal

Project	Inhoud project	Actie 2014	Stand van zaken
Alcoholverbodgebieden		Evaluatie proef in 2014 Aanwijzen nieuwe gebieden Aanwijzing effectueren	Evaluatie afgerond. Per 1 maart zijn gebieden die op 1 november 2013 waren aangewezen verlengd. Mogelijke beëindiging alcoholverbod Westermarkt in najaar 2014.
Westermarkt	Stedelijke pleinenaanpak (in verband met alcohol en drugsoverlast) met PvA.	Wijkbezoek burgemeester.	Plan van Aanpak Westermarkt is met wijkbezoek burgemeester afgerond. De overlast op het plein is nu beheersbaar (incidenteel en goed aan te pakken)
Haarlemmerbuurt		Extra inzet in 2014, locaties waar inzet is nog onbekend	Lopende maatregelen: <ul style="list-style-type: none"> • Handhaving gemeente en politie • Extra reiniging • Veldwerk (zorg) • Met opvanginstellingen worden afspreken gemaakt. Later in 2014 kijken of meer maatregelen nodig zijn
Veiligheidsrisicogebied		Evaluatie	Op basis van de evaluatie is de bestuurlijke aanwijzing in de Haarlemmerbuurt verlengd tot 1 april 2015
Sociale wijkteams		opzetten	In het Claverhuis is sinds begin 2014 een start gemaakt met de vorming van het sociaal wijkteam bestaande uit medewerkers van Jordaan Gouden Reael, Ijsterk en Centram
Nieuwe Houttuinen	Aandacht voor sociale vraagstukken, onderdeel integrale aanpak	Kijken hoe sociale partners werkzaam in de buurt samen met de bewoners de leefbaarheid kunnen verhogen	loopt
Buurtbudget	Het gebied heeft elk jaar budget om kleinschalige initiatieven in het gebied te ondersteunen	Communicatie over budget Beheer budget	Lopend proces

Voortgangsrapportage Jaarplan Gebied West 2014

Stand van zaken 25 september 2014

Project	Inhoud project	Actie 2014	Stand van zaken
Proeftuin OKC		Werkwijze uitbreiden naar leeftijdsgroepen 0-4 en 12+. Gebiedsgericht werken oprichten van Ouder- en Kindteam.	Is in 2014 uitgebreid naar 0-4 jarigen; 12+ volgt in 2015 Elke school heeft een Ouder-Kindteam
Lindengracht	Uitbreiding klaslokalen	Gereed in 2014	Wordt aan gewerkt. Tijdelijke uitbreiding is gerealiseerd. Definitieve uitbreiding in 2015.
Jeugdoverlast	Concentratiegebieden: Noord-Jordaan en Haarlemmerbuurt	Inzet jongerenwerk, veldwerk, straatcoaches en politie	Wordt onverminderd voortgezet
Sport en recreatie		Intensiveren samenwerking sport verenigingen. Voortzetten project 'Dikke Pret'. Project 'Jump In'. Aangepast zwemmen in Het Marnix	Op incidentele basis wordt samengewerkt met de sportverenigingen. Projecten lopen gewoon door, het aangepast zwemmen ook.
Speeltuinen	Streven naar zelforganiserende speeltuinen	Ons Genoegen Piramide Noorderspeeltuin	Dit is in ontwikkeling. Per speeltuin heeft een andere aanpak plaats. Rondom de Noorderspeeltuin zijn wat problemen ontstaan van overlast. Hier wordt in samenwerking met buurtbewoners en professionele organisaties een aanpak ontwikkeld.